



ANEXO N° 01 - INFORMACION DEL REGISTRO DE AVANCES MENSUALES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DU 070

Item	Nombre del Servicio	Procedimiento de Selección	Monto Total de Servicio (\$/.)	Tipo de Mantenimiento	Estado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Mes de Avance	Avance fisico mensual - Soles	Avane fisico mensual - Porcentaje %	Observaciones				
1	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES, PI-706 NARANJITO - PALO BLANCO DE MATALACAS - NANGAY DE MATALACAS - EL PORTACHUELO - CAMINO REAL - FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE PACAICAMPA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	2,959,144.20	Periodico	Ejecucion	22/10/2020	19/01/2021	oct-20	133,392.77	5.43%					
								nov-20	391,106.99	15.92%					
								dic-20			SUSP				
								Rutinario							
				ene-20	387,367.69	15.77%	INFOBRAS								
				jun-21	335,655.45										
				jun-21											
				jul-21											
				ago-21											
				sep-21											
oct-21															
nov-21															
Iten N°01 Segunda Convocatoria Iten N° 12	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES "R200271 LAGUNA SECA -PUNTA DE CARRETERA -DISTRITO DE LAGUNAS PROVINCIA DE AYABACA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	460,285.20	Periodico	Culminado	28/11/2020	10/12/2020	oct-20							
								nov-20	382,036.71	100.00%					
								Rutinario						OBSERVADO	
				jun-21											
				ago-21											
				sep-21											
				oct-21											
				nov-21											
				dic-21											
				2	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINAL R20084-TIERRA COLORADA - ALTAMIZA DISTRITO DE PACAYPAMPA PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA PI- 685 EMP. PI 684-PUMURCO - PTA. CARRETERA DISTRITO DE PACAYPAMPA .	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,268,037.00	Periodico	Culminado	22/10/2020	20/12/2020	oct-20	165,059.99	38.98%	
nov-20	477,193.06	45.34%													
	411,217.66	15.68%													
ene-21			OBSERVADO												
feb-21			OBSERVADO												
mar-21			OBSERVADO												
abr-21			OBSERVADO												
may-21			OBSERVADO												
jun-21			OBSERVADO												
jul-21			VAL 01 MR												
ago-21															
sep-21															
oct-21															
nov-21															
dic-21															
3	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,PI-785EMP.PI-785 8 MISQUIZ]-EL PORVENIR - LOMA SAN JORGE DISTRITO DE FRIAS PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA PI- 784 EMPPI 780(AD HUASIPE) MISQUIZ- LINDEROS DE CHUCAPIZ - CUCHAPIZ ARRAYAN DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,013,000.00	Periodico	Ejecucion			oct-20							
								nov-20	582,294.12	68.93%					
					234,927.96	27.29%	SUPERVISION								
				jun-21											
				ago-21											
				sep-21											
				oct-21											
				nov-21											
				dic-21											
				4	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,R200276 SANTA ANA -EL TORBO , DISTRITO DE SUYO PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA ,PI-630 EMP PI-622 BALSAS - NUEVA ESPERANZA , DISTRITO DE SUYO PROVINCIA AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,066,327.20	Periodico	Culminado	07/10/2020	05/12/2020	oct-20			
nov-20	999,257.90	44.43%													
	491,793.67	55.57%													
ene-21	13,329.09	8.33%													
feb-21			SUP												
mar-21			SUP												
abr-21			SUP												
may-21			SUP												
jun-21			SUP												
jul-21															
ago-21															
sep-21															
oct-21															
nov-21															
dic-21															
	EMP.PI-701-SAUCE BAJIO-SICHULQUI, EMP.PI-698-SAN RAMON DE MANGAS, EMP. PI-698 - HIAMARATA - PAMPA DE RIO HIAMARATA -			Periodico	Suspendido	01/12/2020	30/12/2020	oct-20							
								nov-20							
					214,099.55	17.03%									
				ene-21											
				feb-21											
mar-21															



ANEXO Nº 01 - INFORMACION DEL REGISTRO DE AVANCES MENSUALES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DU 070

Item	Nombre del Servicio	Procedimiento de Selección	Monto Total de Servicio (\$/.)	Tipo de Mantenimiento	Estado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Mes de Avance	Avance fisico mensual - Soles	Avane fisico mensual - Porcentaje %	Observaciones
iten Nº 4 segunda convocatoria Iten Nº 50	PUNTA DE CARRETERA, SAN JOSE OBRERO - SAUCE BAJO (EMP. PI-702)-DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA" BAJO EL DECRETO DE URGENCIA Nº 070-2020.	PES-Nº 001-2020-MPA-CS	1,514,335.00	Rutinario	Por ejecutar			abr-21			
								may-21			
								jun-21			
								jul-21			
								ago-21			
								sep-21			
								oct-21			
								nov-21			
								dic-21			
								oct-20	289,894.78	26.58%	
								nov-20	146,625.41	13.44%	
								5	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALPI- 628 EMP.PI 622- ZAPALLAL - EL SAUCE-LAS ARADAS, DISTRITO DE SUYO PROVINCIA DE AYABACA ,R200277 CRUCE LIMON - LIMITE CON PAIMAS DISTRITO DE SUYO PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA .	PES-Nº 001-2020-MPA-CS	1,314,370.00
feb-21	3,112.33	1.58%									
mar-21	2,976.31	7.16%	INFOBRAS								
abr-21											
may-21											
jun-21											
jul-21											
ago-21											
sep-21											
oct-21											
nov-21											
dic-21											
6	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,R200275 AHIZARA - EL CAFÉ - SANTIAGO PROVINCIA DE DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-Nº 001-2020-MPA-CS	414,256.50	Rutinario	Ejecucion			oct-20			
								nov-20	343,832.90	100%	
								dic-20	5,178.21	8%	SUPERV
								ene-21			OBSERVADO X SUPERV
								feb-21			OBSERVADO X SUPERV
								mar-21			OBSERVADO X SUPERV
								abr-21			OBSERVADO X SUPERV
								may-21			OBSERVADO X SUPERV
								jun-21			
								jul-21			
								ago-21			
								sep-21			
oct-21											
nov-21											
7	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,R200278 BARRANCO BLANCO - NOGAL DISTRITO DE ZAPILLICA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA R200287 BARRANCO BLANCO LA HUACA DISTRITO DE SAPILLICA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA PI 754 CAMINO VECINAL LLICSA CHACHACOMAL ALTO CHACHACOMAL BAJO DISTRITO DE SAPILLICA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-Nº 001-2020-MPA-CS	1,438,000.00	Rutinario	Por ejecutar			oct-20			
								nov-20	155,604.02	13.04%	
								dic-20	311,365.84	26.09%	
								jul-21			
								ene-21			
								feb-21			
								mar-21			
								abr-21			
								may-21			
								jun-21			
								jul-21			
								ago-21			
sep-21											
oct-21											
nov-21											
dic-21											
8	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES R200288 BARRANCO -LUCUMO DE GERALDO DISTRITO DE ZAPILLICA R200289 EMP.PI-708 SAUCE RAPELA - PALO BLANCO DISTRITO DE ZAPILLICA R200285 LOS CARMENES CABUYAL - TRUJILLO DISTRITO DE ZAPILLICA PROVINCIA DE AYABACA	PES-Nº 001-2020-MPA-CS	925,000.00	Rutinario	Por ejecutar			oct-20			
								nov-20	100,173.41	13.05%	
								jul-21			
								ene-21			
								feb-21			
								mar-21			
								abr-21			
								may-21			
								jun-21			
								jul-21			
								ago-21			
								sep-21			



ANEXO Nº 01 - INFORMACION DEL REGISTRO DE AVANCES MENSUALES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DU 070

Item	Nombre del Servicio	Procedimiento de Selección	Monto Total de Servicio (\$/.)	Tipo de Mantenimiento	Estado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Mes de Avance	Avance fisico mensual - Soles	Avane fisico mensual - Porcentaje %	Observaciones				
9	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES, PI-735 EMP.PI-708 RINCONADA - DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA , R200270, YAPANGO BAJO - PUNTA DE CARRETERA (YAPANGO BAJO) DISTRITO DE LAGUNAS PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	945,886.50	Periodico	Culminado	21/10/2020	30/11/2020	oct-21							
								nov-21							
								dic-21							
								Rutinario	Por ejecutar			oct-20	103,279.93	13.16%	
							nov-20					393,257.90	41.22%		
							jun-21					358,199.88	45.63%		
							ene-21								
							feb-21								
							mar-21								
							abr-21								
							may-21								
							jun-21							OBSERVADO	
			jul-21												
			ago-21												
			sep-21												
			oct-21												
			nov-21												
			dic-21												
10	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES PI-713 EMP.(DV.SAN ANTONIO)- SAN ANTONIO - DISTRITO DE LAGUNAS PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA,PI-715 EMP.PI-715-LA VICTORIA - HUACAS ALTO - DISTRITO DE LAGUNAS ,R200273 YERBAS BUENAS -PAN DE AZUCAR -DISTRITO DE LAGUNAS.-PROVINCIA DE AYABCA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	740,292.30	Periodico	Culminado	01/11/2020	30/11/2020	oct-20							
								nov-20	614,442.61	100%					
								dic-20							
								Rutinario	Por ejecutar		ene-21				
							feb-21								
							mar-21								
							abr-21								
							may-21								
							jun-21						OBSERVADO		
							jul-21								
							ago-21								
							sep-21								
							oct-21								
			nov-21												
			dic-21												
11	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES PI-714 EMP.PI-712 (DV. ARRENDAMIENTOS)- ARRENDAMIENTOS - DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA -DEPARTAMENTO PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	611,156.00	Periodico	Culminado	27/11/2020	18/12/2020	oct-20							
								nov-20	89,564.43	17.56%					
								dic-20	417,695.10	82.34%					
								Rutinario	Ejecucion	22/12/2020	31/11/2021	dic-20	2,141.04	2.78%	
							ene-21					6,339.23	8.22%		
							feb-21							OBSERVADO	
							mar-21					6,700.87	7.31%	INFOBRAS	
							abr-21					6,700.87	7.31%	INFOBRAS	
							may-21					6,700.87	7.31%	INFOBRAS	
							jun-21								
							jul-21								
							ago-21								
							sep-21								
			oct-21												
			nov-21												
			dic-21												
13	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,R200280 EMP .PE 1NT (CARRETERA) PI-738(ALMENDRO) DISTRITO DE PAIMAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA PI-647 TRAMO JAMBUR II - EMP. 635(PARAJE GRANDE) DISTRITO DE PAIMAS PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,250,000.00	Periodico	Culminado	01/10/2020	29/11/2020	oct-20	508,949.31	26.17%					
								nov-20	528,550.69	73.83%					
								dic-20							
								Rutinario	Ejecucion	14/12/2020	ene-21	13,997.67	7.47%	INFOBRAS	
							feb-21				13,997.77	7.47%	INFOBRAS		
							mar-21						SUPERVISION/TRAMITE		
							abr-21						SUPERVISION/TRAMITE		
							may-21						SUPERVISION/TRAMITE		
							jun-21						SUPERVISION/TRAMITE		
							jul-21								
							ago-21								
							sep-21								
							oct-21								
			nov-21												
			dic-21												
				Periodico	Culminado	16/10/2020	14/11/2020	oct-20	300,327.55	97.27%					



ANEXO Nº 01 - INFORMACION DEL REGISTRO DE AVANCES MENSUALES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DU 070

Item	Nombre del Servicio	Procedimiento de Selección	Monto Total de Servicio (\$/.)	Tipo de Mantenimiento	Estado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Mes de Avance	Avanse fisico mensual - Soles	Avane fisico mensual - Porcentaje %	Observaciones				
14	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL R200281 EMP. PEINT GUIRGUIR - PE - INT CORRALES - DISTRITO DE PAIMAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	PES-N° 001-2020-MPA-CS	372,000.00	Periodico	Culminado	10/10/2020	14/11/2020	nov-20							
								dic-20	9,432.45	2.73%					
								ene-21			OBSERVADO X OBRAS				
								feb-21			OBSERVADO X OBRAS				
								mar-21			OBSERVADO X OBRAS				
								abr-21			OBSERVADO X SUP				
								may-21			OBSERVADO X SUP				
								jun-21			OBSERVADO X SUP				
								jul-21							
								ago-21							
								sep-21							
								oct-21							
				15	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES PI-649 CULQUI (EMP. PEINT)-CULQUI ALTO -DISTRITO DE PAIMAS - PROVINCIA DE AYABACA.R200282EMP. PE-INT GUIRGUIR HIGUERON -DISTRITO DE PAIMAS - PROVINCIA DE AYABACA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	361,000.00	Periodico	Culminado	02/11/2020	30/11/2020	nov-20	299,629.89	100.00%	
								dic-20			OBSERVADO				
								ene-21			OBSERVADO				
								feb-21			OBSERVADO				
								mar-21			SUSPENDIDO				
								abr-21			OBSERVADO				
								may-21			OBSERVADO				
								jun-21			OBSERVADO				
								jul-21							
								ago-21							
								sep-21							
								oct-21							
16	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,PI-710 EMP. PI- 709 (LAGUNAS) LAGUNA SECA, DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	277,705.80					Periodico	Culminado	10/11/2020	09/12/2020	nov-20	230,495.98	100.00%	
								jun-21			SUPERVISION/TRAMITE				
								jul-21							
								ago-21							
								sep-21							
								oct-21							
								nov-21							
								dic-21							
								oct-20							
				17	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES R200274 EMP.PI-1238 YAPANGO BAOJ)PUNTA DE CARRETERA - DISTRITO DE LAGUNAS PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	323,000.00	Periodico	Culminado	12/11/2020	11/12/2020	oct-20			
												nov-20	268,090.00	100.00%	
												dic-20	268,090.00	100.00%	
												jul-21			
								ago-21							
								sep-21							
								oct-21							
								nov-21							
								dic-21							
18	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL R200269 EMP.PI-547 8 (RAMOS) -EMP.PI-714(ARRENDAMIENTOS) DISTRITO DE LAGUNAS PROVINCIA DE AYABACA -DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,321,189.00					Periodico	Culminado	16/10/2020	30/11/2020	oct-20	185,123.24	29.44%	
												nov-20	443,616.53	70.56%	
												dic-20	8,744.52	8.33%	
												ene-21	8,744.52	8.33%	
								feb-21	8,744.52	8.33%					
								mar-21			OSERVADO				
								abr-21			OSERVADO				
								may-21			OSERVADO				
								jun-21			OSERVADO				
								jul-21							
								ago-21							
								sep-21							
								oct-21							
				Periodico	Culminado	01/10/2020	30/10/2020	oct-20	229,910.00	100.00%					
								nov-20	3,155.96	8.33%					
								dic-20	3,155.96	8.33%					



ANEXO Nº 01 - INFORMACION DEL REGISTRO DE AVANCES MENSUALES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DU 070

Item	Nombre del Servicio	Procedimiento de Selección	Monto Total de Servicio (\$/.)	Tipo de Mantenimiento	Estado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Mes de Avance	Avance fisico mensual - Soles	Avane fisico mensual - Porcentaje %	Observaciones
19	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES R200272 EMP PI 123 PUNTA DE CARRETERA - DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENRO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	277,000.00	Rutinario	Ejecucion	01/12/2020	30/11/2021	ene-21	2,976.31	7.16%	INFOBRAS
								feb-21	2,976.31	7.16%	INFOBRAS
								mar-21			OBRAS
								abr-21			OSERVADO
								may-21			OSERVADO
								jun-21			OSERVADO
								jul-21			
								ago-21			
								sep-21			
								oct-21			
								nov-21			
								dic-21			
20	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,R200272EL GUABO - LA LAGUNA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,558,908.90	Periodico	resuelto contrato						
21	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES R200222-EMP.PE-3N-(MOROPON) -	PES-N° 001-2020-MPA-CS	673,166.70	Periodico	resuelto contrato						
22	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALESR200227-EMP-PI-670 (LA LAJA) CERRO DE CUNYA ,EMP.PE-3N - EMP.PI- 656 CERRO DE CUNYA - LA LAGUNA - PUNTA DE CARRETERA , DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,071,774.00	Periodico	Culminado	22/10/2020	20/12/2020	oct-20	440,310.76	49.50%	
								nov-20	328,694.24	36.95%	
								dic-20	120,567.42	13.55%	
								may-21			OSERVADO
								jun-21			OSERVADO
								jul-21			
								ago-21			
								sep-21			
								oct-21			
								nov-21			
								dic-21			
				23	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES R200229-EMP.PI-670 NARANJO DE HUARA - PUNTA CARRETERA (BY R200237 -EMP - PAMPAS DE HUARA -PTA DE CARRETERA DISTRITO DE AYABACA -PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENRO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	332,709.30	Periodico	Culminado	01/10/2020	30/10/2020
Rutinario	Ejecucion							jun-21			OBSERVADO X SUP
								jul-21			
								ago-21			
								sep-21			
								oct-21			
								nov-21			
								dic-21			
								oct-20			
								nov-20			
								dic-20			
24	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES, R20031-EMP.PI-675(CHIRINOS LAQUE)- CALVAS DE FLORES- CALVAS DE CACHUTO - CLAVAS DE MONTENEGRO ,R200239-EMP.PI-670(CALVAS DE SAMANGA) - MANGAL DE CALVAS -FRONTERA DE ECUADOR ,R200245-EMP.PI-665- EL CORRAL,R200248-EMP.PI-662-TIERRA COLORADA -MINAS E JORAS -EMPP1.665 DISTRITO DE AYABACA -PROVINCIA DE AYABACA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,594,000.00					Periodico	Suspendido	04/12/2020	01/02/2021
								nov-20			
								dic-20	401,307.33	30%	
								jul-21			REINCIO
								ago-21			
								sep-21			
								oct-21			
								nov-21			
								dic-21			
								oct-20			
								nov-20			
								dic-20			
25	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES R 20049- EMP. PI- 665 (TUNAL) - CHANCA-FRONTERA ECUADOR , DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,534,000.00	Periodico	Suspendido	20/10/2020	18/12/2020	oct-20	494,097.60	38.81%	
								nov-20	516,611.04	40.58%	
								dic-20			
								jul-21			REINCIO
								ago-21			
								sep-21			
								oct-21			
								nov-21			
								dic-21			
								oct-20			
								nov-20			
								dic-20			
26	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES, R200260-EMP.PI-655 (ALGORROBAL)-FORNTERA DE ECUADOR DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	316,000.00	Periodico	Culminado	12/11/2020	11/12/2020	oct-20	262,280.00	100%	
								nov-20			
								dic-20			
								ene-21	3,662.98	8.33%	
								feb-21			OSERVADO
								mar-21			OSERVADO
								abr-21			OSERVADO
								may-21			OSERVADO
								jun-21			OSERVADO
								jul-21			
								oct-20			
								nov-20			
				dic-20							



ANEXO Nº 01 - INFORMACION DEL REGISTRO DE AVANCES MENSUALES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DU 070

Item	Nombre del Servicio	Procedimiento de Selección	Monto Total de Servicio (\$/.)	Tipo de Mantenimiento	Estado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Mes de Avance	Avanse fisico mensual - Soles	Avane fisico mensual - Porcentaje %	Observaciones				
								ago-21							
								sep-21							
								oct-21							
								nov-21							
								dic-21							
27	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES, PI-736-EMP.PI-RAMOS -PALMERAS DE RAMOS DEL DISTRITO DE LAGUNAS Y R200254 - EMP.PI 699 (GIGANTE) -MANGAL DE CALVAS DISTRITO DE AYABACA -PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMEBTO DE PIURA.	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,412,000.00	Periodico	Culminado	17/10/2020	15/12/2020	oct-20	407,153.91						
								nov-20	561,135.38						
											jun-21	211,800.00			
											dic-20			561,135.38	
								Rutinario	Ejecucion			ene-21			
							feb-21								
							mar-21								
							abr-21								
							may-21								
							jun-21					203,670.69	35%	INFOBRAS	
							jul-21								
							ago-21								
							sep-21								
							oct-21								
			nov-21												
			dic-21												
28	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES ,R200233-EMP (SAN JOSE DE CALVAS)-PTA DE CARRETERA Y R200262-EMP-EMP.PI-654 (HUACHUMA) - CHANCA -DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA -DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,498,228.20	Periodico	Culminado	16/10/2020	14/12/2020	oct-20	320,556.85	25.78%					
								nov-20	664,399.59	51.82%					
											dic-20	278,572.97	22.43%		
								Rutinario	Ejecucion	26/12/2020	24/12/2021	dic-21	3,624.75	15.89%	
							ene-21					18,727.85	8.33%		
							feb-21					18,727.85	8.33%	GDUR	
							mar-21					16,946.11	7.54%	INFOBRAS	
							abr-21					18,727.85	8.33%	GDUR	
							may-21								
							jun-21								
							jul-21								
							ago-21								
							sep-21								
							oct-21								
			nov-21												
			dic-21												
29	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES R200277-EMP.PI 634 8 (LAS VEGAS)- GUAYABO,R200275-EMP.PI-621 (SICCHEZ) - LOS NARANJOS - DISTRITO DE SICCHEZ - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	PES-N° 001-2020-MPA-CS	368,227.80	Periodico	Culminado	15/10/2020	13/11/2020	oct-20	305,629.07	100%					
								nov-20							
								Rutinario	Ejecucion	01/12/2020	25/11/2021	dic-20	4,488.63	8.33%	
							ene-21							OBRAS	
							feb-21							OBRAS	
							mar-21								
							abr-21								
							may-21								
							jun-21								
							jul-21							REINCIÓ	
							ago-21								
							sep-21								
							oct-21								
							nov-21								
			dic-21												
30	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES, PI-636-TRAMO: LOS PALTOS - CARPINTERIA -ARADA BAJA -HUALAMBI-LA CAPILLA- SEGUICHE DISTRITO DE JILILI PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	623,000.00	Periodico	Culminado	01/10/2020	31/10/2020	oct-20	517,090.00	100%					
								nov-20	7,787.50	8.33%					
								Rutinario	Ejecucion	16/11/2021	10/11/2021	dic-20	7,787.50	8.33%	
							ene-21					7,788.50	8.33%		
							feb-21					7,789.50	8.33%		
							mar-21							OSERVADO	
							abr-21							OSERVADO	
							may-21							OSERVADO	
							jun-21								
							jul-21								
							ago-21								
							sep-21								
							oct-21								



ANEXO Nº 01 - INFORMACION DEL REGISTRO DE AVANCES MENSUALES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DU 070

Item	Nombre del Servicio	Procedimiento de Selección	Monto Total de Servicio (\$/.)	Tipo de Mantenimiento	Estado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Mes de Avanse	Avanse fisico mensual - Soles	Avane fisico mensual - Porcentaje %	Observaciones		
31	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES, PI-644-EMP.PI-635-CUÑALA Y R200266-EMPPPI-120 (LA PALMA)- NUEVA ESPERANZA -PTA DE CARR.DISTRITO DE MONTERO PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,137,000.00	Periodico	Culminado	15/10/2020	13/12/2020	nov-21					
								dic-21					
								oct-20	370,662.54	39.28%			
				nov-20	518,375.77	54.93%							
				dic-20	54,671.69	5.79%							
				ene-21	8,337.57	4.91%							
				feb-21	12,644.47	7.41%							
				mar-21									
				abr-21							OSER DEVUELTO		
				may-21							OSER DEVUELTO		
				jun-21							OSER DEVUELTO		
				jul-21									
				ago-21									
sep-21													
oct-21													
nov-21													
dic-21													
32	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,PI-738-EMP.PE-INT-CARRIZAL - LAUREL - DISTRITO DE	PES-N° 001-2020-MPA-CS				ANULADO SU CONTRATO							
33	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,EMP.PE-EN - PUNTA DE CARRETRA	PES-N° 001-2020-MPA-CS				ANULADO SU CONTRATO							
34	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,EMP.PI 680-CABUYAL ALTO DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	673,551.00	Periodico	Culminado	27/10/2020	26/11/2020	oct-20					
								nov-20	108,343.79	100%			
				Rutinario	Suspendido	jun-21							
						jul-21							
						ago-21							
						sep-21							
						oct-21							
						nov-21							
dic-21													
35 (zsc)	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP.PI-621-CUYAS LA SELVA -EMP.PI-666 (CUYAS CENTRO) DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	444,700.00	Periodico	Plan de trabajo APROBADO								
				Rutinario				No se ha efectuado ningun pago					
36	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,EMP .PI - 694 - (LANCHE)-CEREZAL-DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	172,000.00	Periodico	Culminado	02/10/2020	07/11/2020	oct-20					
								nov-20	142,760.00	100%			
				Rutinario	Ejecucion	16/11/2020	10/11/2021	dic-20	2,150.00	8.33%			
								ene-21	2,150.00	8.33%			
								feb-21	2,150.00	8.33%			
								mar-21					OSERVADO
								abr-21					OSERVADO
								may-21					OSERVADO
								jun-21					
								jul-21					
								ago-21					
								sep-21					
								oct-21					
nov-21													
dic-21													
				Periodico	Culminado	01/10/2020	10/11/2020	oct-20	242,360.00	100%			
								nov-20	2,201.82	5.03%	INFOBRAS	242,360.00	
								dic-20	3,406.54	8.33%			



ANEXO Nº 01 - INFORMACION DEL REGISTRO DE AVANCES MENSUALES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DU 070

Item	Nombre del Servicio	Procedimiento de Selección	Monto Total de Servicio (\$/.)	Tipo de Mantenimiento	Estado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Mes de Avanse	Avanse fisico mensual - Soles	Avane fisico mensual - Porcentaje %	Observaciones
37	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES, LLANOS DE ARAGOTO - PUNTA DE CARRETERA DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	292,000.00	Rutinario	Ejecucion	11/11/2020	10/11/2021	ene-21	3,406.54	8.33%	
								feb-21	3,406.54	8.33%	
								mar-21			OSERVADO
								abr-21			OSERVADO
								may-21			OSERVADO
								jun-21			
								jul-21			
								ago-21			
								sep-21			
								oct-21			
								nov-21			
								dic-21			
38	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES, EMP.PI 694(RODEOPAMPA) OLLERIA -EM.PI 694(MEJICO) DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	706,588.96	Periodico	Culminado	02/10/2020	07/11/2020	oct-20	187,800.22	32.02%	
								nov-20	398,621.05	67.98%	
								dic-20			
								ene-21	12,901.81	8.33%	
								feb-21			
								mar-21			
								abr-21			
								may-21			
								jun-21			
								jul-21			REINICIO
								ago-21			
								sep-21			
				oct-21							
				nov-21							
				dic-21							
39	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,EMP.PE-I NT -EMP.PI-1 NT (ARREVPITE ALTO) - SANTA MARIA DE REINA DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	463,400.00	Periodico	Culminado	01/10/2020	30/10/2020	oct-20	384,622.00	100%	
								nov-20			
								dic-20	5,722.01	8.33%	
								ene-21			OSERVADO/OBRAS
								feb-21			OSERVADO/OBRAS
								mar-21			OSERVADO
								abr-21			OSERVADO
								may-21			OSERVADO
								jun-21			OSERVADO
								jul-21			
								ago-21			
								sep-21			
				oct-21							
				nov-21							
				dic-21							
40	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,EMP.PE-I NT -EMP.PI-661(AUL) DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	882,000.00	Periodico	INICIO			jun-21			
								jul-21			INICIO
								ago-21			
								sep-21			
								oct-21			
								nov-21			
								dic-21			
41	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,EMP .PE -680(CULCAPAMPA) CHINCHINAL, EMP .PI- 680- TALAL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	607,576.50	Periodico	Culminado	01/11/2020	30/11/2020	oct-20			
								nov-20	504,288.49	100%	
								jun-21			SUSPENDIDO
								jul-21			
								ago-21			
								sep-21			
								oct-21			
								nov-21			
								dic-21			
				Periodico	Culminado	02/10/2020	30/11/2020	oct-20	512,502.49	59.65%	
								nov-20	346,655.36	40.35%	
								dic-20			
								ene-21			
								feb-21			



ANEXO Nº 01 - INFORMACION DEL REGISTRO DE AVANCES MENSUALES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DU 070

Item	Nombre del Servicio	Procedimiento de Selección	Monto Total de Servicio (\$/.)	Tipo de Mantenimiento	Estado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Mes de Avanse	Avanse fisico mensual - Soles	Avane fisico mensual - Porcentaje %	Observaciones								
47	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,EMP.PI - 656- IRAPAMPA, EMP.PI 655(MOSTAZAS) - CACHACO - EL COVENTO,EMP.PI-654- TUNAL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,206,000.00	Periodico	Suspendido	12/11/2020	11/12/2020	nov-20	776,556.45	77.58%									
				Rutinario	Por ejecutar					jun-21			REINICIO						
						ene-21													
						feb-21													
						mar-21													
						abr-21													
						may-21													
						jun-21													
						jul-21													
						ago-21													
						sep-21													
						oct-21													
						nov-21													
dic-21																			
48	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,EMP .PE - 3N GIGANTE, EMP.PE 3N- REMOLINOS L DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,106,118.80	Periodico	Culminado	01/10/2020	30/11/2020	oct-20	515,961.07	56.20%									
				Rutinario	Ejecucion					nov-20	402,117.53	43.80%							
						dic-20	12,901.84	8.33%											
						ene-21	12,901.84	8.33%											
						feb-21	12,901.84	8.33%											
						mar-21	12,511.16	7.54%	INFOBRAS										
						abr-21	12,511.16	7.54%	INFOBRAS										
						may-21	12,511.16	7.54%	INFOBRAS										
						jun-21			TRAMITE										
						jul-21													
						ago-21													
						sep-21													
						oct-21													
nov-21																			
dic-21																			
49	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES, EMP.PI (MEJICO DE CUJACA) -PINTADO, EMP.PI-694(OLLEROS CAFETAL) - EL CIDRO DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	1,009,175.40	Periodico	Culminado	01/10/2020	31/10/2020	oct-20	837,615.58	100%									
				Rutinario	Suspendido					jun-21			SUSPENDIDO						
						jul-21													
						ago-21													
						sep-21													
						oct-21													
						nov-21													
						dic-21													
						51 (5 sc)	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,PE.1NT PAMPA GRANDE ,EMP.PI-706 SAUSAL DEL QUIROZ -FAICAL DE CULUCAN ,EMP.PE.1NT(CHINCHIN)- TIBINGANTE DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA	PES-N° 069-2020-MPA-CS	968,133.00	Periodico	Suspendido			dic-20	5/,335,100.32	41.70%			
										Rutinario	Por ejecutar					jun-21	193,005.82	24.02%	
52	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES,EMP.PI 698 (LA CEBADA) - LA CRIA Y LA CEBADA MONTE OSCURO DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	PES-N° 001-2020-MPA-CS	724,949.10	Periodico	Culminado	15/10/2020	19/11/2020	oct-20											
				Rutinario	Suspendido					nov-20	299,883.03	49.84%							
						dic-20													
						ene-21	9,061.87	8.33%											
						feb-21	9,061.87	8.33%	verificar con carlos										
						mar-21													
						abr-21													
						may-21													
						jun-21													
						jul-21			REINICIO										
						ago-21													
						sep-21													



ANEXO N° 01 - INFORMACION DEL REGISTRO DE AVANCES MENSUALES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DU 070

Item	Nombre del Servicio	Procedimiento de Selección	Monto Total de Servicio (S/.)	Tipo de Mantenimiento	Estado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Mes de Avanse	Avanse fisico mensual - Soles	Avane fisico mensual - Porcentaje %	Observaciones	
								oct-21				
								nov-21				
								dic-21				